

2025회계연도 건설개량이월사업

(단위: 천 원)

부서명	세부사업	산출부기명	통계목	예산현액(A)	원인행위액	지출액(B)	지출잔액(A-B)	다음년도 이월액('25→'26년)						이월사유	완공 예정일
								계	국비	도비	특교세	특조금	시비		
합 계	47건			70,123,544	35,140,710	21,891,774	48,231,770	46,253,136	20,527,983	10,478,909	-	-	15,246,244		
상수도특별회계	12건			18,359,000	6,221,206	4,054,274	14,304,726	12,873,944	2,402,000	2,630,020			7,841,924		
상수도과	소규모주민숙원사업 급배수관 신설 및 확장공사	소규모주민숙원사업 급배수관 신설 및 확장공사	401-01	2,425,000	2,062,172	1,358,980	1,066,020	1,066,020	-	-	-	-	1,066,020	가물(7~9월)로 인한 배수관로 확장공사 지연	'26. 6.
상수도과	급배수관 신설 및 확장 GIS DB 구축	급배수관 신설 및 확장 GIS DB 구축	401-01	100,000	100,000	81,752	18,248	18,248	-	-	-	-	18,248	행정절차(공간정보심의회, 성과심사 등) 이행으로 인한 지연	'26. 6.
상수도과	홍제정수장 농축조 증설사업	홍제정수장 농축조 증설사업	401-01	1,200,000	918,380	385,330	814,670	814,670	-	-	-	-	814,670	9월 가뭄재난대응과 10월 장기간 우천으로 공사 일정 지연	'26. 3.
상수도과	강릉 농어촌생활용수개발사업(성산) 2단계	강릉 농어촌생활용수개발사업(성산) 2단계	401-01	3,325,000			3,325,000	3,325,000	-	2,627,155	-	-	697,845	준공시기 미도래('27. 12월 준공예정)	'27. 12.
상수도과	강릉 농어촌생활용수개발사업(성산) 2단계	강릉 농어촌생활용수개발사업(성산) 2단계	401-03	5,000	980	980	4,020	4,020	-	2,865	-	-	1,155	준공시기 미도래('27. 12월 준공예정)	'27. 12.
상수도과	노후 연곡정수장 정비사업(현대화사업)	노후 연곡정수장 정비사업(현대화사업)	401-01	5,804,000	22,814	22,814	5,781,186	5,781,186	2,402,000	-	-	-	3,379,186	'29년까지 계속사업으로 기본 및 실시설계용역 및 토지보상 협의 추진 중	'29. 12.
상수도과	강릉 연곡 지하수저류댐 설치사업	강릉 연곡 지하수저류댐 설치사업	403-02	1,260,000	120,000	120,000	1,140,000	1,140,000	-	-	-	-	1,140,000	'27년까지 계속사업('27. 12월 준공 예정)	'27. 12.
상수도과	두산 1,2 소블럭 노후상수도관 정비사업	두산중블럭 외 2개소 노후상수도관 정비사업	401-01	50,000			50,000	50,000	-	-	-	-	50,000	'31년 까지 계속사업으로, 기본 및 실시설계용역 및 토지보상 협의 추진 중	'31. 12.
상수도과	노후 상수도관 정비사업	노후 상수도관 정비사업	401-01	3,000,000	2,143,144	1,252,728	1,747,272	316,490	-	-	-	-	316,490	준공시기 미도래('26. 2월 준공 예정)	'26. 2.
상수도과	상수원보호구역 주민숙원사업	상수원보호구역 주민숙원사업	401-01	300,000	116,531	116,505	183,495	183,495	-	-	-	-	183,495	토지사용승낙 협의 지연	'26. 1.
상수도과	정수장 및 배수지 시설물 정비	정수장 및 배수지 시설물 정비	401-01	800,000	737,185	715,185	84,815	84,815	-	-	-	-	84,815	준공시기 미도래('26. 1월 준공 예정)	'26. 1.
상수도과	연곡 상수원보호구역 주변마을지원사업	연곡면(6개리) 주변마을지원사업	402-02	90,000			90,000	90,000	-	-	-	-	90,000	송림2리 마을회관 농경지 구입에 대한 마을 협의 및 감정평가 의뢰 지연 ('26. 3월 준공 예정)	'26. 3.

부서명	세부사업	산출부기명	통계목	예산현액(A)	원인행위액	지출액(B)	지출잔액(A-B)	다음년도 이월액('25→'26년)						이월사유	완 공 예정일
								계	국비	도비	특교세	특조금	시비		
합 계	47건			70,123,544	35,140,710	21,891,774	48,231,770	46,253,136	20,527,983	10,478,909	-	-	15,246,244		
하수도특별회계	35건			51,764,544	28,919,504	17,837,500	33,927,044	33,379,192	18,125,983	7,848,889	-	-	7,404,320		
하수도과	포남2처리분구 하수관로 정비사업	포남2처리분구 하수관로 정비사업	401-01	9,817,050	8,788,399	4,407,886	5,409,164	5,409,164	4,683,114	617,050	-	-	109,000	'26년까지 계속사업으로 준공시기 미도래 (준공: 3차분 '26. 3월 / 4차분 '26. 8월), 잔액 4차분 설계변경 예정	'26. 12.
하수도과	포남2처리분구 하수관로 정비사업	포남2처리분구 하수관로 정비사업	401-02	625,000	425,000	351,000	274,000	274,000	-	74,000	-	-	200,000	'26년까지 계속사업으로 준공시기 미도래 (준공: 3차분 '25. 11.)	'26. 9.
하수도과	성덕,유천처리분구 하수관로 정비사업	성덕,유천처리분구 하수관로 정비사업	401-01	600,000	600,000	420,000	180,000	180,000	-	-	-	-	180,000	'26년까지 계속사업으로 준공시기 미도래 (준공: 2차분 '26. 1.)	'26. 3.
하수도과	포남동 경포천배수분구 침수예방사업(보조사업)	포남동 경포천배수분구 침수예방사업(보조사업)	401-01	3,308,200	2,321,935	645,432	2,662,768	2,662,768	1,354,568	855,200	-	-	453,000	총사업비 변경 후 사업추진하여 '26. 7월 준공 예정(준공시기 미도래)	'26. 7.
하수도과	포남동 경포천배수분구 침수예방사업	포남동 경포천배수분구 침수예방사업(보조사업)	401-02	302,000	152,000	121,600	180,400	180,400	-	-150,650	-	-	331,050	총사업비 변경 후 사업추진하여 '26년 7월 준공 예정(준공시기 미도래)	'26. 7.
하수도과	안개 소규모처리시설 증설 및 하수관로 정비사업	안개 소규모처리시설 증설 및 하수관로 정비사업(보조사업)	401-01	3,836,575	3,303,909	1,414,317	2,422,258	2,422,258	1,238,083	574,660	-	-	609,515	'26. 3월 전체분 준공 예정(준공시기 미도래)	'26. 3.
하수도과	안개 소규모처리시설 증설 및 하수관로 정비사업	안개 소규모처리시설 증설 및 하수관로 정비사업(보조사업)	401-02	423,025	372,200	297,760	125,265	125,265	17,840	66,440	-	-	40,985	'26. 3월 전체분 준공 예정(준공시기 미도래)	'26. 3.
하수도과	교동 남대전좌안배수분구 도시침수예방사업	교동 남대전좌안배수분구 도시침수예방사업	401-01	300,000	-	-	300,000	300,000	-	-	-	-	300,000	'30년 계속사업으로 준공시기 미도래	'30. 12.
하수도과	강릉 공공하수처리시설 증설사업(보조사업)	강릉 공공하수처리시설 증설사업(보조사업)	401-01	3,683,025	3,452,546	3,452,546	230,479	230,479	-	230,479	-	-		'29년 계속사업으로 준공시기 미도래	29. 12.
하수도과	강릉 공공하수처리시설 증설사업(자체사업)	강릉 공공하수처리시설 증설사업(자체사업)	401-01	1,000,000	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	'29년 계속사업으로 준공시기 미도래	'29. 12.
하수도과	강릉 하수찌꺼기 처리시설 설치사업	강릉 하수찌꺼기 처리시설 설치사업	401-01	1,540,208	905,308	1,005,308	534,900	534,900	-	-	-	-	534,900	'27년 계속사업으로 준공시기 미도래	'27. 12.
하수도과	강릉 하수찌꺼기 처리시설 설치사업	강릉 하수찌꺼기 처리시설 설치사업	401-02	40,525	-	-	40,525	40,525	-	-	-	-	40,525	'27년 계속사업으로 준공시기 미도래	'27. 12.
하수도과	강릉 하수찌꺼기 처리시설 설치사업	강릉 하수찌꺼기 처리시설 설치사업	401-03	1,000	-	-	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000	'27년 계속사업으로 준공시기 미도래	'27. 12.
하수도과	입암동 남대전우안배수분구 도시침수예방사업(보조사업)	입암동 남대전우안배수분구 도시침수예방사업(보조사업)	401-01	1,039,950	-	-	1,039,950	1,039,950	-	1,039,950	-	-		'28년 계속사업으로 준공시기 미도래	'28. 12.
하수도과	입암동 남대전우안배수분구 도시침수예방사업(보조사업)	입암동 남대전우안배수분구 도시침수예방사업(보조사업)	401-02	100,000	-	-	100,000	100,000	-	100,000	-	-		'28년 계속사업으로 준공시기 미도래	'28. 12.
하수도과	강릉시 남대전 좌우안 차집관로 복선화사업	강릉시 남대전 좌우안 차집관로 복선화사업	401-01	2,633,000	4,043	4,043	2,628,957	2,628,957	1,998,957	630,000	-	-		재원협의 및 총사업비 변경 승인 후 사업 추진 예정	'28. 12.
하수도과	강릉시 남대전 좌우안 차집관로 복선화사업	강릉시 남대전 좌우안 차집관로 복선화사업	401-02	525,000	-	-	525,000	525,000	365,500	159,500	-	-		재원협의 및 총사업비 변경 승인 후 사업 추진 예정	'28. 12.
하수도과	강릉시 남대전 좌우안 차집관로 복선화사업	강릉시 남대전 좌우안 차집관로 복선화사업	401-03	2,000	-	-	2,000	2,000	1,500	500	-	-		재원협의 및 총사업비 변경 승인 후 사업 추진 예정	'28. 12.
하수도과	주문진 교항배수분구 도시침수예방사업	주문진 교항배수분구 도시침수예방사업	401-01	1,929,900	1,106,036	1,106,036	823,864	823,864	24,764	799,100	-	-		재원협의 및 총사업비 변경 승인 후 사업 추진 예정	'27. 12.
하수도과	주문진 교항배수분구 도시침수예방사업	주문진 교항배수분구 도시침수예방사업	401-02	266,700	-	-	266,700	266,700	148,000	118,700	-	-		재원협의 및 총사업비 변경 승인 후 사업 추진 예정	'27. 12.
하수도과	주문진 교항배수분구 도시침수예방사업	주문진 교항배수분구 도시침수예방사업	401-03	1,600	-	-	1,600	1,600	1,200	400	-	-		재원협의 및 총사업비 변경 승인 후 사업 추진 예정	'27. 12.
하수도과	연곡1,2처리분구 하수관로 정비사업	연곡1,2처리분구 하수관로 정비사업	401-01	8,691,800	2,891,024	1,386,543	7,305,257	7,305,257	5,476,457	1,464,400	-	-	364,400	'26. 7월 전체분 및 4차분 공사 준공 예정	'26. 7.

부서명	세부사업	산출부기명	통계목	예산현액(A)	원인행위액	지출액(B)	지출잔액(A-B)	다음년도 이월액('25→'26년)						이월사유	완 공 예정일
								계	국비	도비	특교세	특조금	시비		
합 계	47건			70,123,544	35,140,710	21,891,774	48,231,770	46,253,136	20,527,983	10,478,909	-	-	15,246,244		
하수도과	연곡1,2처리분구 하수관로 정비사업	연곡1,2처리분구 하수관로 정비사업	401-02	868,993	750,000	525,000	343,993	343,993	125,000	168,993	-	-	50,000	26. 7월 전체분 및 4차분 공사 준공 예정	'26. 7.
하수도과	송정,교항5처리분구 하수관로 정비사업	송정,교항5처리분구 하수관로 정비사업	401-01	2,648,550	-	-	2,648,550	2,648,550	1,967,000	681,550	-	-		재원협의 및 총사업비 변경 승인 후 사업 추진 예정	'27. 12.
하수도과	송정,교항5처리분구 하수관로 정비사업	송정,교항5처리분구 하수관로 정비사업	401-02	334,117	-	-	334,117	334,117	270,000	64,117	-	-		재원협의 및 총사업비 변경 승인 후 사업 추진 예정	'27. 12.
하수도과	송정,교항5처리분구 하수관로 정비사업	송정,교항5처리분구 하수관로 정비사업	401-03	4,000	-	-	4,000	4,000	3,000	1,000	-	-		재원협의 및 총사업비 변경 승인 후 사업 추진 예정	'27. 12.
하수도과	강릉시 노후하수관로 긴급정비사업	강릉시 노후하수관로 긴급정비사업	401-01	1,051,950	-	-	1,051,950	1,051,950	451,000	353,500	-	-	247,450	12월 중 용역 전체분 및 1차분 착수 예정	'27. 12.
하수도과	읍면지역 상습침수구역 정비공사	읍면지역 상습침수구역 정비공사	401-01	400,000	337,561	316,469	83,531	83,531	-	-	-	-	83,531	실시설계 준공: '26.1월 침수구역 정비공사 착공: '26.3월	'26.12.
하수도과	연곡3처리분구 하수관로 정비사업	연곡3처리분구 하수관로 정비사업	401-01	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	100,000	2회 추경 예산 확정 후 '26년 1월 전체 및 차수분 실시설계용역 추진	'27. 12.
하수도과	사천, 북강릉 공공하수도 연계사업	사천, 북강릉 공공하수도 연계사업	401-01	600,000	95,667	95,667	504,333	504,333	-	-	-	-	504,333	실시설계 준공 11. 21. 공사착공 및 준공: '25. 12월~'26. 6월	'26. 6.
하수도과	주문진 교항배수분구(북부지역) 도시침수 예방사업	주문진 교항배수분구(북부지역) 도시침수 예방사업	401-01	300,000	-	-	300,000	300,000	-	-	-	-	300,000	11월 중 용역 전체분 및 1차분 착수 예정	'30. 12.
하수도과	공공하수도 중계펌프시설 보수 및 개선	공공하수도 중계펌프시설 보수 및 개선	401-01	550,000	304,165	203,419	346,581	242,753	-	-	-	-	242,753	강문중계펌프장 증설사업 진행 중 추가 보수예정으로 차년도 준공예정	'26. 2.
하수도과	공공하수도 노후시설물 보수공사	공공하수도 노후시설물 보수공사	401-01	800,376	368,555	247,425	552,951	552,951	-	-	-	-	552,951	2회 추경 편성 및 태양광설비 보수 증으로 차년도 준공예정	'26. 2.
하수도과	공공하수처리시설 침전시설 보수 및 개선	공공하수처리시설 침전시설 보수 및 개선	401-01	1,960,000	1,487,456	1,036,578	923,422	479,398	-	-	-	-	479,398	이차침전지 스크제거설비 공사 증으로 차년도 준공예정	'26. 4.
하수도과	소규모하수관로 정비사업	소규모하수관로 정비사업	401-01	1,480,000	1,253,700	800,471	679,529	679,529	-	-	-	-	679,529	긴급보수건 발생에 따른 이월	'26. 5.