

## II-2 | 안보등산로 일원 종합관광단지 조성

주관부서	관광개발과	팀명	관광투자유치팀 조영선	전화번호	640-4596		
협조부서	산림과	팀명	산림소득팀 최선봉	전화번호	640-5185		
사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계 속	사업주체		국	도	시√	기타√
완료시기	<input type="checkbox"/> 임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후	재원구분		국	도	시	기타√
중앙정부, 도 등 타기관 도움 필요성			필요( <input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 )		<input type="checkbox"/> 해당없음		
이행단계	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후 계속추진	<input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진	<input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기	임기내 진도율	45%		

### 사업개요

- 기 간: 2023년~2028년(6년)
- 위 치: 안보등산로 일원
- 사 업 비: 미정(민자)
- 사업내용: 관광체험시설(짚라인, 루지, 알파인코스터, 곤돌라 등)

### 추진일정

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
민간사업자 공모절차 (우선협상대상자 선정 포함)																				
업무협약 및 실시협약 체결																				

### 추진상황

- 민간 제안사업 사업수행능력 검증 ----- '23. 1.~2.
- 민간제안사업 재원조달방안 및 사업수행능력 확인 ----- '23. 3. 20.
- 세부업무협약(안) 협의(제소전화해 등) ----- '23. 7. 1.~9. 20.
- 제안사업자, 사업시행조건 등 협의 ----- '23. 9. 21.~10. 30.
- 제안사업자 사업제안서 제출 ----- '23. 11. 9.
- 사업제안서 보완 및 추가자료 제출 ----- '23. 11. 15.~12. 8.
- 정동 짚라인 조성 관련 업무협약(MOU) 체결 ----- '23. 12. 21.

- 제소전화해 신청서 제출----- '23. 12. 23.
- 사업이행보증금(10억) 제출(납부)----- '24. 1. 19.
- 제소전화해 화해성립----- '24. 3. 7.
- 화해조서정본 송달----- '24. 3. 18.
- 사업협약 해지 통보----- '24. 3. 20.
- 민간사업자 공모 시행----- '24. 8. 5.
- 사업계획서 선정심사 위원 공모 공고----- '24. 8. 12.
- 민간사업자 공모 공고----- '24. 8. 19.
- 응모 신청서 접수 및 현장 설명회----- '24. 8. 28.
- 사업계획서 선정심사위원회 개최----- '24. 11. 7.
- 우선협상대상자 선정 통보----- '25. 2. 14.
- 업무협약(MOU)체결----- '25. 5. 22.
- 사업협약 체결----- '25. 7. 28.
- 사업추진 일정 미준수에 따른 조치 통보(1차 경고)----- '25. 8. 29.
- 사업추진 일정 미준수에 따른 조치 통보(2차 시정명령)----- '25. 9. 08.
- 사업추진 일정 미준수 조치(3차) 및 협약 해지 통보----- '25. 10. 27.